Ihre Checkliste zur Errichtung einer Treibgas-Tankstelle

Um Ihre Betriebstankstelle auch optimal aufstellen, installieren und betreiben zu können, ist es wichtig, dass zuvor alle grundlegenden Anforderungen erfüllt werden. Damit Sie nichts vergessen, haben wir eine übersichtliche Checkliste für Sie zusammengestellt.

Leistung	**Beauftragt** (Datum)	**Erledigt** (Datum)	**Bemerkung**
Anfallende Erdarbeiten erledigen (falls erforderlich)			
Fundament legen (nach Angaben des Anbieters, falls erforderlich)			
Anfahrschutz errichten			
Bereitstellung eines 6-kg-Pulverfeuerlöschers in unmittelbarer Nähe (außerhalb des Schutzbereichs) z.B. am Betriebsgebäude			
Anschlüsse der Elektro-Zuleitungen verlegen (einschl. erforderlichen Material- und Potenzialausgleichs)			
Arbeitsstättenbeleuchtung einrichten			
Anklemmen der Anlage an den vorhandenen Schaltschrank			
Datenkabel legen (optional)			
Blitzschutz mit Erdung errichten			